

OGGETTO DEI LAVORI: Fornitura e aggiornamento tecnologico dei sistemi di Risonanza Magnetica da 1,5 T e da 3 T installati presso l'IRCCS Neuromed sito in Pozzilli (IS), nell'ambito del progetto denominato Innova – PNC-E3-2022-23683266 PNC-HLS-DA

Codice CUP: F23C22001230001

Codice CIG: B2C319DBA1

IMPRESA AGGIUDICATARIA: Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) Ge Medical Systems Italia S.p.a. in qualità di Capogruppo Mandataria e MORVIDUCCI S.r.l. in qualità di Mandante.

ATTO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: Determina n.96 in data 19/12/2024, ESECUTIVA

IMPORTO LAVORI CONTRATTUALI: € 3.340.000,00 oltre IVA

CONTRATTO del 05/03/2025

CONSEGNA LAVORI: 24/02/2025 cfr. Verbale di consegna dei lavori in urgenza

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

(D.Lgs. 36/2023 All. II.14 art.1 comma 2 lettera t)

* * * *

Il giorno 05 del mese di Agosto dell'anno 2025 il sottoscritto Arch. Carmine D'Orsi, nella qualità di Direttore dei Lavori specificati in oggetto,

VISTI

- il punto 4.3 delle linee guida sulla direzione dei lavori predisposte dall'ANAC;
- Il progetto esecutivo nonché tutte le soluzioni migliorative di carattere tecnico e prestazionale offerte dall' Operatore economico in sede di gara;
- La Determina di aggiudicazione n.96 del 19/12/2024, con la quale l'appalto è stato definitivamente aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese GE Medical System Italia Spa (Capogruppo mandataria) - Morviducci Srl (Mandante), per un prezzo a corpo di € 3.315.000,00 oltre Euro 25.000,00 per costi per la sicurezza, e così per un prezzo complessivo per lavori e forniture di € 3.340.000,00, oltre IVA se dovuta;
- Il verbale di consegna dei lavori redatto in data 24/02/2025 dal quale risulta che il termine utile per l'ultimazione è stato fissato in giorni 180 naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto in applicazione dell'art. 6 dello stesso e pertanto entro il giorno 01/09/2025;
- L'assenza di sospensioni e/o proroghe del termine utile per l'ultimazione dei lavori;
- gli atti della contabilità dei lavori;

presso l'ISTITUTO NEUROLOGICO MEDITERRANEO NEUROMED sito in via Atinense, 18 a Pozzilli (IS) previo adeguato preavviso alla presenza continuativa di:

- Il Committente rappresentato da: Ing. Albina Viviano;
- Il Rappresentante di GE Medical System Italia SpA: Ing. Fabrizio Moccia;
- Il Rappresentante dell'Impresa: Geom. Marco Morviducci

ha proceduto al sopralluogo finale per la verifica dell'avvenuta esecuzione dei lavori e in considerazione del fatto che:

1. I lavori relativi ad entrambi i sistemi di Risonanza Magnetica (3T e 1,5T) sono stati ultimati in conformità al progetto approvato e alle prescrizioni contrattuali;
2. Non sono emerse difformità o vizi apparenti;
3. Non risultano parti dell'opera o specifiche lavorazioni non complete;
4. Non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di realizzazione per i quali si richiede la rimozione e nuova esecuzione delle opere stesse;
5. L'area di intervento è stata riconsegnata libera da materiali e attrezzature;

Nella verifica delle opere eseguite si rileva che sono in corso di ultimazione le opere di umanizzazione mediante l'installazione di pannelli retroilluminati. Tali installazioni non inficiano la regolare esecuzione delle opere, nonché l'utilizzo dei sistemi RM.

CERTIFICA

che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati **il giorno 05/08/2025** e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale di appalto e dal capitolato speciale.

Il sottoscritto Direttore dei lavori, assegna, inoltre, il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data del presente verbale, per il completamento delle lavorazioni di umanizzazione ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera.



Si dà atto che il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del presente certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Del che si è redatto il presente verbale in copia unica, che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti come appresso specificate.

Il presente certificato non costituisce accettazione dell'opera eseguita da parte della Stazione

Appaltante; tale accettazione resta condizionata dalle risultanze delle operazioni di collaudo, da quanto indicato nel relativo certificato e dalla eventuale approvazione, da parte dell'organo deliberante della Stazione Appaltante, dello stesso certificato di collaudo.

Pozzilli, 05/08/2025

Il Committente	Il Rappresentante dell'Impresa Morviducci	Il Direttore dei Lavori	Il Rappresentante dell'Impresa GE
<p>Firma</p> 	<p>Firma</p> <p>Firmato digitalmente da</p> <p>ALBERTO MORVIDUCCI CN = ALBERTO MORVIDUCCI SerialNumber = TINIT-MRVLRT60P23H501A C = IT</p>	<p>Firma</p> 	<p>Firma</p> 